인천 창의디자인 사회실험 | 국장보고 전체 원고

2026.09.07 회의 반영 작성안 · 보고 본문 및 발표 설명

01. 인천 창의디자인 사회실험 사업

ACT Incheon | 시민이 사용하고, 결과로 보완하는 도시디자인

보고 범위

7개 대상지의 아이디어 정교화와 1·2차 실험 실행계획

작성 기준

2026년 9월 7일 내부회의 및「조사 방법 및 내용 등」반영

수행기관

주식회사 위즈플러스 | 국장보고용 작성안

발표 설명

이번 보고는 시설 시안의 설명과 함께 실제로 어떤 행동을 확인하고 다음 설계에 무엇을 반영할 것인지를 제시합니다. 실험 결과를 미리 제시하지 않고, 조사·협의·제작을 위한 실행안을 보고합니다.

작성 근거: 제공된 기존 문서, 2026.09.07 내부회의, 조사 방법표를 바탕으로 재작성.

02. 보고 순서

사업의 필요성부터 거점별 실행과 후속 판단까지 연결합니다.

I. 사업개요와 사회실험

사업 범위, 사회실험의 의미, 인천의 실행 방식, 참고 사례

II. 사업방향

정책 연계, ACT Incheon, 협업 구조, 비교·운영 원칙

III. 거점별 세부계획

약산초·선인재단·송도·차이나타운·굴포천·로데오거리·연안여객터미널

IV. 향후계획

준비·조사·실험 일정, 성과 공유, 고정시설 검토, 실행 협의

발표 설명

대상지별로 첫 장은 문제와 두 단계의 가설, 다음 장은 1차 실행, 마지막 장은 2차 실행과 후속 판단을 설명합니다. 조사 세부 문항과 관찰 기록 양식은 별도 조사설계 문서에 수록했습니다.

작성 근거: 제공된 기존 문서, 2026.09.07 내부회의, 조사 방법표를 바탕으로 재작성.

03. 사업개요

생활권 문제를 작은 디자인 개입으로 시험하고, 사용 결과를 후속 설계에 반영합니다.

사업기간·예산

기존 사업개요 기준 2026.05.15~12.30 / 410,000,000원, 부가세 포함. 계약 변경 여부는 발주 문서로 대조합니다.

과업범위

안전·포용·매력·편의 4개 분야, 8개소 내외가 최초 범위입니다. 현재 제공된 구체 실행안은 7개소입니다.

주요 과업

시민디자인단 운영, 청년작가·민간 협업, 1·2차 시범 운영, 기본·실시설계, 최소 1개소 고정시설 구현, 운영 매뉴얼과 홍보

발표 설명

기간·총액·고정시설 최소 수량은 제공된 기존 총괄보고의 사업개요를 유지한 것입니다. 7개 대상지를 8개로 표시하거나 1차와 2차를 서로 다른 거점으로 계산하지 않습니다. 남은 거점 또는 범위 조정은 계약 과업과 대조해 별도 정리해야 합니다.

출처: E01 인천시, 창의디자인 사회실험 추진, 2026.04.19

04. 사회실험이란?

디자인을 설치한 뒤 실제 사용을 관찰하고, 예상과 다른 반응도 다음 결정에 활용하는 과정입니다.

질문을 정한다

어떤 불편이 있고 어떤 행동이 달라지면 개선으로 볼 수 있는지 정합니다. 설치물의 수보다 이용자가 얻는 변화를 먼저 설정합니다.

조건을 비교한다

사전 또는 1차 조건을 기준으로 2차의 변화를 살핍니다. 장소·시간·내용을 맞추고 달라진 조건을 기록합니다.

판단에 사용한다

사용률·시간·인지·만족과 함께 미사용 이유, 관리 부담, 불편을 기록합니다. 확대·수정·중단을 모두 가능한 결과로 둡니다.

발표 설명

이 사업의 대부분은 실제 생활공간에서 실시하는 소규모 순차 실험입니다. 무작위 대조실험과 동일한 수준의 인과확정을 목표로 하기보다, 무엇이 작동했고 어떤 조건을 더 확인해야 하는지를 근거와 함께 남깁니다.

작성 근거: 제공된 기존 문서, 2026.09.07 내부회의, 조사 방법표를 바탕으로 재작성.

05. 인천에 맞는 방법으로 시험합니다

작게 구현하고, 시민이 사용하고, 인천의 조건에 맞게 다시 고칩니다.

작게 구현

기존 지주·계단·보행로·교량 하부·터미널 공간을 활용합니다. 제작·철거와 관리가 가능한 단위로 적용합니다.

직접 사용

어린이·학생·방문객·산책 시민·여객이 일상 동선에서 이용하게 합니다. 공통 안내는 제공하되 조사자가 반응을 대신 만들지 않습니다.

다시 설계

눈에 띄었지만 이해하지 못한 지점, 머물지만 교류하지 않은 이유, 사용되지만 관리가 어려운 조건을 다음 설계로 연결합니다.

발표 설명

기존 보고의 가봉 비유를 실행 과정으로 구체화한 내용입니다. 지역을 강조하는 데 그치지 않고 통학·관광·대기라는 이용 목적과 현장 관리 조건이 실험 설계에 반영되도록 합니다.

작성 근거: 제공된 기존 문서, 2026.09.07 내부회의, 조사 방법표를 바탕으로 재작성.

06. 참고 사례 ① | 임시 공간에서 상설 판단으로

뉴욕 Green Light for Midtown은 임시 공간 전환 후 이용과 이동·안전을 함께 평가했습니다.

실행 방식

브로드웨이 일부의 교통체계와 보행공간을 바꾸고 임시 재료로 광장을 운영했습니다.

평가 방식

보행·차량 이동, 안전, 이용자 만족 등 여러 자료를 함께 검토했습니다. 개선 방향이 모든 항목에서 동일했던 것은 아닙니다.

인천에 적용할 점

좋은 이용 장면만으로 상설화를 결정하지 않습니다. 생활공간의 이용, 주변 영향, 유지관리 조건을 묶어 판단합니다.

발표 설명

출처는 뉴욕시 교통국의 2010년 평가보고서입니다. 특정 감소율을 인천의 목표치로 옮기지 않고, 임시 구현과 평가를 고정시설 결정에 연결한 절차를 참고합니다.

출처: E11 NYC DOT, Green Light for Midtown 평가보고서, 2010.01

07. 참고 사례 ② | 안내와 운영을 함께 설계

캔터베리 뱅크스타운은 무단투기 대응에 환경정비·안내·교육·현장 관리를 결합했습니다.

현장 문제

시야가 가려지고 관리가 부족한 골목의 무단투기 문제를 다뤘습니다.

복합 대응

적치물 정리와 식재 정비로 공간을 밝히고, 안내와 현장 관리·교육을 함께 운영했습니다.

인천에 적용할 점

로데오거리의 수거시설과 안내, 굴포천의 전시와 대여 운영처럼 이용을 지속시키는 관리 조건을 설계에 포함합니다.

발표 설명

이 사례는 복합적인 관리 사업으로, 디자인만의 독립 효과를 증명하는 자료로 사용하지 않습니다. 기존 보고의 원출처가 확인되지 않은 캠페인 성과 숫자와 영상 조회수는 삭제했습니다.

출처: E12 Canterbury Bankstown, 환경개선·무단투기 대응, 2024.06.13

08. 사업의 당위성

정책의 실행 수단, 현장의 이용 근거, 운영 가능한 협업 모델을 함께 마련합니다.

정책 연계

인천시는 지속가능성·사회적 가치·확산을 결합한 3S 전략과 창의디자인 사회실험을 제시했습니다.

계획 연계

공공디자인 진흥계획 재정비가 추진되고 있습니다. 거점 실험의 이용·관리 자료를 후속 검토에 활용할 수 있습니다.

현장 필요

시설 인지, 통학 경험, 교류, 정보 전달, 체류, 행동 유도, 대기 편의는 각각 현장 사용을 확인해야 할 문제입니다.

발표 설명

선거 공약이나 조직개편의 세부 내용에 의존하던 논리를 정리하고, 확인 가능한 인천시 공식 발표와 대상지의 이용 문제를 연결했습니다. 계획 반영은 자동 확정이 아니라 실증자료를 제공하는 후속 경로입니다.

출처: E02 인천시, 창의디자인 3S 전략, 2026.02.25 / E03 인천시, 공공디자인 진흥계획 재정비, 2026.04.23

09. 네 가지 추진방향

기준·지역·사용·협업을 함께 검토합니다.

기준을 시험한다

안내의 전달, 공간의 배치, 참여 과정이 실제로 작동하는 조건을 측정합니다.

지역 조건을 반영한다

원도심 통학로, 관광 동선, 대학가, 하천, 항만의 이용 목적과 관리 여건을 반영합니다.

시민이 사용하는 상태로 본다

관찰과 짧은 설문을 연결하고, 참여하지 않거나 불편을 느낀 사람의 의견도 기록합니다.

함께 운영할 방법을 만든다

학교·작가·운영기관·상권·기업의 역할과 실험 이후 유지관리 조건을 남깁니다.

발표 설명

네 방향은 서로 독립된 사업군이 아니라 모든 대상지에 적용할 검토 관점입니다. 특정 거점을 홍보하기 위한 수식어보다 무엇을 비교하고 어디에 활용할지를 명확히 합니다.

작성 근거: 제공된 기존 문서, 2026.09.07 내부회의, 조사 방법표를 바탕으로 재작성.

10. 후속 사업으로 연결하는 자료

실험 결과를 설계·운영·제도 검토에 사용할 수 있는 형태로 남깁니다.

설계 자료

배치도, 실제 제작 규격, 인지·이용 결과, 현장 변경과 그 이유를 정리합니다.

운영 자료

인력·청소·대여·정보 갱신·협력 조건과 비용을 정리하여 지속 운영 가능성을 검토합니다.

후속 검토

효과가 확인된 안은 고정시설·유사 거점 시범사업·가이드라인 보완의 후보로 제시하고 관계기관 검토를 거칩니다.

발표 설명

표준 개정, 인증, 심의 면제, 진흥계획 수록을 실험의 자동 성과로 표현하지 않습니다. 거점별로 활용 가능한 실증자료와 후속 의사결정 주체를 정리하여 제출합니다.

출처: E03 인천시, 공공디자인 진흥계획 재정비, 2026.04.23

11. ACT Incheon | 함께 만드는 도시의 변화

하나의 브랜드 아래에서 서로 다른 생활 문제를 시민과 함께 시험합니다.

A · Active

시민이 알아보고 움직이고 참여하는 계기를 만듭니다.

C · Connect

행정·시민·학교·작가·기업·현장 운영기관의 역할을 연결합니다.

T · Transformative

관찰된 결과를 통해 디자인과 운영방식을 바꿉니다. 사용되지 않은 이유도 변화의 자료로 남깁니다.

발표 설명

ACT Incheon은 제공된 기존 보고의 브랜드 개념을 유지했습니다. 각 거점에는 기억하기 쉬운 실험명을 사용하되 새로운 독립 브랜드가 과도하게 늘어나지 않게 하고, 현장 안내에는 공통 사업 취지를 일관되게 적용합니다.

작성 근거: 제공된 기존 문서, 2026.09.07 내부회의, 조사 방법표를 바탕으로 재작성.

12. 협업 구조

실제 참여가 확인된 역할과 협의 중인 역할을 구분합니다.

행정·현장기관

인천시·관할 부서·학교·시설 운영기관: 공간 사용, 설치·운영 조건, 참여 지원, 원상복구와 이관 검토

시민·작가·대학

시민디자인단과 어린이는 제안·평가에 참여합니다. 작가·대학은 합의된 범위에서 콘텐츠, 모집, 제작·운영을 지원합니다.

기업·상권·수행기관

기업·상권은 소재·서비스·혜택 협력을 검토합니다. 위즈플러스는 설계, 조정, 제작, 조사, 분석, 관리 기록을 총괄합니다.

발표 설명

3M·세스코·대학·상권은 협력 제안과 실제 참여를 구분해 표기합니다. 인천대 제작 협업이 어려울 수 있다는 회의 내용도 반영하여 대여 시설 등 대체 운영안을 마련합니다.

작성 근거: 제공된 기존 문서, 2026.09.07 내부회의, 조사 방법표를 바탕으로 재작성.

13. 공통 실험 원칙

같은 조건에서 비교하고, 운영 중 생긴 차이를 기록합니다.

비교의 일관성

시간대·관찰범위·주요 내용과 자원을 맞춥니다. 날짜·날씨·청소·운항·참여자 구성이 바뀌면 함께 기록합니다.

측정의 명확성

사람·통행·행동·물품·세션을 구분합니다. 인지와 이해, 의향과 실제 행동, 체류와 만족을 혼용하지 않습니다.

실행과 기록

작은 단위로 구현하고 안전·관리 조건에 따라 조정합니다. 예시 수치나 아직 하지 않은 조사를 완료 성과로 쓰지 않습니다.

발표 설명

공통 원칙을 길게 나열하는 대신 실제 분석 오류를 막는 기준으로 정리했습니다. 참여자가 같은 사람이더라도 익명 연결이 안 되면 개별 전후 변화라고 주장하지 않습니다.

작성 근거: 제공된 기존 문서, 2026.09.07 내부회의, 조사 방법표를 바탕으로 재작성.

14. 대상지별 추진방향

현재 7개 실행안을 분야별 생활 문제와 연결했습니다.

안전·포용

약산초: 어린이 위치 인지·전달 / 송도: 머무름과 새로운 교류 / 차이나타운: 같은 정보의 전달 방식

매력

선인재단: 반복 통학의 발견·동행 / 굴포천: 작가 전시와 대여를 통한 공간 경험

편의

로데오거리: 흡연 위치·방향·꽁초 처리 / 연안여객터미널: 2층 휴식·짐 정돈·공간 만족

발표 설명

이 구성은 제공된 7개 대상지를 기준으로 정리했습니다. 최초 과업의 분야별 2개소 내외 조건과 대조하면 안전 분야 등의 범위 확인이 필요합니다. 제공되지 않은 8번째 거점의 내용을 임의로 추가하지 않았습니다.

작성 근거: 제공된 기존 문서, 2026.09.07 내부회의, 조사 방법표를 바탕으로 재작성.

15. 일곱 거점의 1·2차 연결

주 비교가 무엇인지 한 문장으로 설명할 수 있도록 정리했습니다.

참여·정보

약산초 시민안→어린이안 / 선인재단 발견형→동행형 / 송도 기본 코스·휴식→소통 요소 / 차이나타운 직접 안내→QR 안내

공간·행동

굴포천 전시·좌석 연출→대여 추가 / 로데오거리 공간·처리시설→유도 사인 / 터미널 안내·짐 정돈→휴식 환경 보완

분석 결과

인지·이해·참여·체류·행태·만족의 변화를 대상지별로 분석하고, 성공 조건과 보완 조건을 함께 제시합니다.

발표 설명

모든 거점에 같은 실험 모형을 강제로 적용하지 않습니다. 약산초와 선인재단은 대안 비교, 굴포천·로데오거리·터미널은 추가 개입, 송도는 기본 활동과 소통 요소 비교, 차이나타운은 정보 접근 방식 비교입니다.

작성 근거: 제공된 기존 문서, 2026.09.07 내부회의, 조사 방법표를 바탕으로 재작성.

16. 약산초 | 어린이의 말로 찾는 안심 통학로

어른이 만든 표식과 어린이가 고른 표식, 위치를 알아보고 설명하는 데 어떤 차이가 있을까요?

문제와 현장 근거

통학로 개선 협력 이력을 바탕으로 어린이의 인지·위치 전달을 확인합니다. 시설이 있다는 사실과 어린이가 활용할 수 있다는 사실은 다릅니다.

1차 · 색으로 알아보는 길

시민디자인단의 색채 영역 아이디어를 붓 모양 지주와 물감형 바닥 그래픽으로 연결합니다. 색·상징·이름을 함께 제공합니다.

2차 · 어린이가 고르는 길

2개 학급 워크숍에서 표현과 장소를 제안받고 선정·구현합니다. 인지·위치 설명, 장소·콘텐츠 다양성을 비교합니다.

발표 설명

회의의 핵심은 색연필 모양을 그대로 재현하는 데 있지 않고, 어린이가 자기 위치를 빠르게 인지하고 전달하게 한다는 시민 아이디어를 살리는 데 있습니다. 키오스크·호출 기능은 이번 실험 범위에서 제외합니다. 대상지 인지율은 조사 전 확정 수치를 제시하지 않습니다.

출처: E04 인천교육청, 약산초 통학로 협약, 2025.07.02

17. 약산초 1차 | 색으로 알아보는 우리 길

지주와 바닥에 연결된 색과 상징이 어린이에게 기억할 단서가 될까요?

구현 내용

협의된 지주·바닥 후보지에 같은 색과 기호·이름을 적용합니다. 통행 폭에 맞춰 영역을 조정하고 실제 안전시설의 기능과 구분합니다.

검증 3가지 관점

효과성: 이미지 인지와 위치 설명 과제
장소적 다양성: 시민안의 설치 위치·선정 이유
콘텐츠 다양성: 색·형태·이름·이용 방식

조사와 협업

실제 통학 노출 뒤, 워크숍 설명 전에 인지를 조사합니다. 학교는 공문·수업·장소 협의, 시민디자인단은 취지 검토, 수행기관은 제작·관찰·분석을 맡습니다.

발표 설명

사전에는 기존 안전시설과 통학 경로를 확인합니다. 1차 인지 설문에서는 해당 구간으로 다니지 않는 어린이를 구분하고, 보았다는 응답 뒤 위치를 어떻게 설명하는지 묻습니다. 시안을 보여준 직후의 기억을 실제 통학 인지로 대신하지 않습니다.

작성 근거: 제공된 기존 문서, 2026.09.07 내부회의, 조사 방법표를 바탕으로 재작성.

18. 약산초 2차 | 어린이가 고르는 우리 길

어린이의 표현과 장소 선택을 반영하면, 어른이 놓친 단서가 드러날까요?

구현 내용

1교시 워크숍에서 기억한 장소를 이야기하고 표식·이름·위치를 제안합니다. 선정 기준과 수정 이유를 기록해 어린이안을 구현합니다.

검증 3가지 관점

효과성: 동일 노출기간 뒤 인지·설명 비교
장소적 다양성: 새 장소와 그 이유
콘텐츠 다양성: 시민안과 표현·이용 방식 차이

결과 활용

워크숍 참여 여부와 장소 변경을 함께 분석합니다. 인지와 전달이 함께 개선된 조건, 눈에 띄지만 설명이 어려운 조건을 나눠 통학로 디자인 원칙으로 남깁니다.

발표 설명

어린이안이 더 좋다는 결론을 미리 정하지 않습니다. 2차에서 장소와 디자인이 함께 바뀌면 참여를 반영한 전체 실행안의 변화로 해석합니다. 기존 보고의 50명 중 32명·41명 등 예시 수치는 전부 제거하고 실제 조사 이후 분모와 함께 작성합니다.

작성 근거: 제공된 기존 문서, 2026.09.07 내부회의, 조사 방법표를 바탕으로 재작성.

19. 선인재단 | 매일 오르는 길에 더하는 경험

올라야 하는 길에서 발견과 동행이 학생의 관심과 행동을 바꿀까요?

문제와 현장 근거

회의에서 공유한 관찰은 혼자 휴대전화를 보거나 친구와 이야기하며 오르는 모습입니다. 자유로운 경로 선택 여부보다 반복 통학의 경험을 봅니다.

1차 · PLAY the CITY

인천 깃대종을 차례로 발견하는 그래픽과 진행 표시를 적용합니다. 관찰은 올라가는 동선으로 통일합니다.

2차 · 나란히 오르기

같은 구간에 두 줄 그래픽을 적용해 나란히 이동·기다림·대화를 살핍니다. 기록 경쟁과 QR 순위 보상은 운영하지 않는 수정안입니다.

발표 설명

기존의 비만율·계단 선택률 중심 논리를 현장 문제에 맞게 정리했습니다. 깃대종 5종은 지역 콘텐츠의 근거이고 건강 개선의 지표는 아닙니다. 완주나 빠른 통과보다 그래픽에 대한 반응과 보행 상황을 함께 확인합니다.

출처: E05 인천시, 깃대종 5종 선포, 2021.04.22

20. 선인재단 1차 | PLAY the CITY

깃대종을 눈으로 발견하는 과정이 익숙한 통학로에 관심을 만들까요?

구현 내용

측면·안전한 시야면에 캐릭터와 진행 표시를 배치합니다. 계단을 건너뛰거나 뛰도록 요구하지 않고 평탄한 지점에서 발견을 확인합니다.

검증 3가지 관점

참여성: 주시·가리키기·친구에게 알리기
통과행태: 시작·중간·도착 시간
흥미 반응: 웃음·미소·되돌아보기와 짧은 설문

조사와 협업

같은 등교 시간대, 시작·종료선을 고정합니다. 학교·관리기관은 설치·일정을 협의하고 수행기관은 조사자 시각 동기화, 재료 시험, 안전·철거를 담당합니다.

발표 설명

미소가 없다고 불만족으로, 헐떡인다고 심리적 거부로 판단하지 않습니다. 통과시간이 길어져도 감상과 혼잡의 의미가 다릅니다. 관찰번호 연결이 끊긴 표본은 시간 계산에서 제외하고, 재미와 힘듦은 별도 질문으로 확인합니다.

작성 근거: 제공된 기존 문서, 2026.09.07 내부회의, 조사 방법표를 바탕으로 재작성.

21. 선인재단 2차 | 나란히 오르기

같은 길을 두 줄로 안내하면 발견형과 다른 동행 행동이 나타날까요?

구현 내용

1차 그래픽을 교체하고 두 줄의 보행 그래픽을 적용합니다. 폭이 충분한 구간에서 천천히 함께 걷도록 하며 쉼 조건은 양 회차 동일하게 둡니다.

검증 3가지 관점

참여성: 혼자·동행의 그래픽 반응
통과행태: 같은 구간의 시간과 멈춤
흥미 반응: 속도 맞추기·기다림·대화

결과 활용

발견형과 동행형에서 나타나는 차이를 설계 조건으로 정리합니다. 관심 증가와 함께 추월·통행 충돌이 늘면 보행면보다 측면·평탄부 중심으로 수정합니다.

발표 설명

두 줄 모양을 레이스처럼 표현하더라도 실제 속도 경쟁은 두지 않습니다. 함께 이동했다는 사실만으로 새로운 친구가 생겼다고 보지 않습니다. 관찰 자료는 고유 학생 수보다 통행 관찰 건수이며 반복 이용 가능성을 함께 설명합니다.

작성 근거: 제공된 기존 문서, 2026.09.07 내부회의, 조사 방법표를 바탕으로 재작성.

22. 송도 | 머무름에서 새로운 교류로

가벼운 활동으로 모인 사람들이 소통 요소를 통해 처음 만난 사람과 교류할까요?

문제와 현장 근거

대학과 역을 오가는 사람이 많아도 멈추거나 교류할 계기는 별도입니다. IGC와 주변 대학은 각각의 협력 창구를 통해 참여를 제안합니다.

1차 · 기본 러닝존

짧은 코스와 기본 러너스테이션을 조성합니다. 활동 참여·휴식·자연스러운 교류를 관찰합니다.

2차 · 소통 요소 추가

코스 길이와 기본 휴식 조건을 유지하고 인사·짝 활동·경험 공유 요소를 더합니다. 500m와 1km의 거리 비교는 제외합니다.

발표 설명

러닝은 소셜라이징의 수단입니다. 학생 수와 대학 수를 현장 수요로 대신하지 않고 실제 신청·출석·체류로 확인합니다. '7개 외국대학' 표기는 공식 입주대학 안내와 구분하여 정리했습니다. 기본 스테이션을 양 회차 유지하는 것은 비교를 위한 실행 제안입니다.

출처: E06 인천글로벌캠퍼스 공식 입주대학 안내

23. 송도 1차 | 가볍게 뛰고 머무는 러닝존

코스와 시작·휴식 지점을 마련하면 사람들이 모이고 머무를까요?

구현 내용

약 500m 안팎의 실측 코스에 방향·안전 안내와 기본 스테이션을 둡니다. 운영자는 안전과 기본 이용을 안내하고 교류를 강제로 진행하지 않습니다.

검증 3가지 관점

참여성: 신청·출석·활동 시작·재참여 의향
소통 증진성: 자연스러운 인사·대화·함께 이동
행태 다양성: 걷기·달리기·휴식·구경

조사와 협업

신청 구글폼과 현장 관찰·종료 인터뷰를 연결합니다. 대학은 모집·언어 지원을 협의하고 공간 관리기관은 이용 범위를 확인합니다. 참여 구성은 본인 응답으로 받습니다.

발표 설명

혼자 온 사람과 친구와 함께 온 사람을 구분합니다. 과거 교류 경험을 1차 인터뷰에서 묻는 경우 회고 자료라고 명시하며 설치 전 관찰값으로 쓰지 않습니다. 외모로 국적을 추정하는 관찰은 하지 않습니다.

작성 근거: 제공된 기존 문서, 2026.09.07 내부회의, 조사 방법표를 바탕으로 재작성.

24. 송도 2차 | 함께 움직이고 말을 건네는 러닝존

소통을 돕는 작은 요소가 기존 지인 밖의 상호작용으로 이어질까요?

구현 내용

같은 코스에 인사 문구·짝 활동 안내·경험 공유 보드를 추가합니다. 횡단부는 보행을 방해하지 않는 안전한 정지 공간에서만 적용합니다.

검증 3가지 관점

참여성: 실제 재참여와 의향을 분리
소통 증진성: 처음 만난 참여자와의 교류 확인
행태 다양성: 요소 사용·휴식·상권 방문

결과 활용

신규·재참여자, 지인 동반 여부, 사용한 요소를 나누어 분석합니다. 상권 방문은 응답·동의 점포 쿠폰으로 확인하고 전체 매출 증가로 확대하지 않습니다.

발표 설명

혜택이나 음료 제공이 회차마다 달라지면 효과가 섞이므로 동일하게 두거나 관찰 종료 뒤 제공합니다. 새 교류는 종료 설문으로 확인하고 운영자와의 문의 응대는 따로 기록합니다. 대학 제작이 어렵다면 대여 시설로 실험을 진행할 수 있게 합니다.

작성 근거: 제공된 기존 문서, 2026.09.07 내부회의, 조사 방법표를 바탕으로 재작성.

25. 차이나타운 | 바로 보이는 안내와 찾아보는 안내

화장실 이용·위치라는 같은 정보를 어떤 방식으로 제공할 때 더 잘 전달될까요?

문제와 현장 근거

시설을 찾는 정보와 이용 에티켓이 함께 필요합니다. 내부 관리 의견을 출발점으로 실제 문제와 개방 화장실 목록을 확인합니다.

1차 · 직접 안내

외부 진입·분기 지점의 판면에서 에티켓과 위치 정보를 바로 확인하게 합니다. 기본 내부 표식은 공통 조건으로 유지합니다.

2차 · QR 안내

같은 외부 지점에서 동일 정보를 QR 웹 화면으로 제공합니다. 주 비교는 안내 크기가 아니라 정보에 접근하는 방식입니다.

발표 설명

회의 초기의 크기·금지형 비교는 후반의 직접·간접 정보 비교로 정리되었습니다. i map의 공중화장실 정보를 기반으로 개방 여부를 현장에서 확인합니다. 특정 국적의 문제행동으로 일반화하는 설명과 '클린 차이나' 같은 명칭은 사용하지 않습니다.

출처: E07 인천시 i map 공중화장실 위치 정보 안내, 2026.03.20

26. 차이나타운 1차 | 바로 보이는 친절한 안내

별도 접속 없이 보이는 정보가 필요한 내용을 알아보는 데 도움이 될까요?

구현 내용

관리자가 확인한 에티켓 3개 안팎과 주변 화장실 약도를 판면에 배치합니다. 짧은 문구·그림·언어를 함께 사용하고 출입구·개방시간을 확인해 안내합니다.

검증 3가지 관점

인지성: 안내를 보았는지·어떤 안내인지
지각성: 에티켓·위치 정보의 내용 식별
호감도: 이해 용이성·부담·표현 수용성

조사와 협업

외부 공용공간에서 일정한 표본 접근 방식으로 설문합니다. 시설관리자·공간 담당자와 설치·내용을 협의하고 시민디자인단은 읽기 쉬움과 정보 제공 취지를 검토합니다.

발표 설명

표본 설문 전에 안내물을 가리켜 알려주지 않습니다. 이미지 보기에는 모르겠다는 선택을 두고 표현 선호 조사는 마지막에 분리해 실시합니다. 주시나 멈춤만으로 내용을 읽고 이해했다고 판정하지 않습니다.

작성 근거: 제공된 기존 문서, 2026.09.07 내부회의, 조사 방법표를 바탕으로 재작성.

27. 차이나타운 2차 | QR로 찾아보는 친절한 안내

접속의 편의와 이탈을 함께 살피면 현장·웹 안내의 역할을 나눌 수 있을까요?

구현 내용

동일 위치·목적·콘텐츠의 QR 안내로 교체합니다. 웹 첫 화면에서 위치와 에티켓을 각각 선택하며 앱 설치·로그인을 요구하지 않습니다.

검증 3가지 관점

인지성: 1차와 같은 설문 인지율
지각성: 공통 내용 식별과 화면 접근 과정
호감도: 같은 5점 문항·선택형 웹 의견

결과 활용

조회는 세션 수로, 인지·이해는 공통 설문으로 비교합니다. 클릭하지 않음은 무응답, 열림-확인 시간은 보조 접근시간입니다. 핵심 현장 안내와 상세 웹 정보의 배분 기준을 제시합니다.

발표 설명

급한 이용자가 에티켓 확인 버튼을 반드시 눌러야 화장실 위치를 보게 하지 않습니다. 화장실 안에서 QR 촬영을 요구하지 않고 비교는 외부 안내에 한정합니다. QR 접속 수와 1차 설문 인지 인원을 직접 비교하거나 긴 체류시간을 높은 이해도로 단정하지 않습니다.

작성 근거: 제공된 기존 문서, 2026.09.07 내부회의, 조사 방법표를 바탕으로 재작성.

28. 굴포천 | 그림을 보고, 빌려 쓰며 머무는 자리

작가 전시와 대여 서비스가 교량 하부의 감상·휴식·활동을 바꿀까요?

문제와 현장 근거

하천 복원 이후의 이용 경험을 살핍니다. 최종 교량·좌석 위치를 확정하고 기존의 다른 구간 관찰 수치를 기준선으로 대입하지 않습니다.

1차 · 흐르는 인천

대청부채를 해석한 작가 전시를 벽면·좌석·바닥에 연결합니다. 멈춤·감상·착석과 공간 평가를 확인합니다.

2차 · 빌려 쓰는 자리

전시를 유지하며 휴식·활동 물품 대여를 더합니다. 체류·이용행태와 감상·휴식의 방해 여부를 함께 살핍니다.

발표 설명

공식 복원사업 자료와 작가 협업 구상을 바탕으로 공간 활용의 필요성을 설명합니다. 기존 보고의 휴식 목적 35%·38%는 원자료 확인 전 사용하지 않습니다. 대청부채는 실제 식재가 아닌 인천의 생태 상징을 해석하는 콘텐츠입니다.

출처: E08 부평구, 굴포천 생태하천 복원사업 안내 / E05 인천시, 깃대종 5종 선포, 2021.04.22

29. 굴포천 1차 | 흐르는 인천

벽에서 좌석으로 이어지는 그림이 지나가는 시민의 관심과 머무름을 만들까요?

구현 내용

작가와 협의한 천 패널·촉감 좌석·시각 연출·평면 패턴을 적용합니다. 전시 면과 통과 동선을 구분하고 반대편 감상 가능 자리도 기록합니다.

검증 3가지 관점

체류성: 멈춤·착석·유효 체류시간
행태 다양성: 감상·촉감·대화·촬영
매력성: 현재 공간의 매력·만족·재이용 의향

조사와 협업

반대편의 고정 관찰 위치와 수기 기록을 함께 사용합니다. 부평구·관리기관은 설치·철수 조건, 작가는 작품 활용·배치, 수행기관은 제작·조사·관리를 맡습니다.

발표 설명

1차에는 작품과 좌석 연출이 함께 들어가므로 그림만의 효과라고 표현하지 않습니다. 사전의 전시 기대감은 설치 후 만족도와 다른 개념입니다. 현재 공간 평가 문항은 모든 회차 동일하게 유지해 비교합니다.

작성 근거: 제공된 기존 문서, 2026.09.07 내부회의, 조사 방법표를 바탕으로 재작성.

30. 굴포천 2차 | 빌려 쓰는 자리

휴식과 가벼운 활동을 더하면 감상을 방해하지 않으면서 이용이 다양해질까요?

구현 내용

기존 전시 위에 빈백·돗자리와 현장에서 안전하게 운영 가능한 활동 물품을 추가합니다. 감상·휴식과 활동 구역을 분리하고 물품번호로 대여·반납을 기록합니다.

검증 3가지 관점

체류성: 1차 대비 시간·구역별 머무름
행태 다양성: 품목별 이용·대여·반납
매력성: 만족·재이용과 활동 방해 의견

결과 활용

좌석·물품 증가를 함께 보고하여 수요와 자원 확대를 구분합니다. 반납·손상·청소 기록까지 검토해 운영 가능한 교량 하부 활용안을 제시합니다.

발표 설명

그늘막과 파라솔을 추가하는 이전 시안은 제외합니다. 훌라후프·줄넘기·배드민턴은 후보이며 통행과 분리할 수 없으면 해당 품목은 제외합니다. 다른 하부공간 이용 의향은 실제 교차 방문 성과로 보고하지 않습니다.

작성 근거: 제공된 기존 문서, 2026.09.07 내부회의, 조사 방법표를 바탕으로 재작성.

31. 로데오거리 | 흡연 행동을 바꾸는 스위치

공간과 안내가 흡연 위치·방향·꽁초 처리까지 이어지는 행동을 바꿀까요?

문제와 현장 근거

보행·상가 출입·흡연이 겹치는 생활공간에서 위치와 처리 행동을 확인합니다. 과거 음식점 단속 건수를 현장 흡연자 수로 사용하지 않습니다.

1차 · 피어봄

개별 이용 위치와 안쪽 방향, 소화·투입 지점이 명확한 개방형 공간을 조성합니다.

2차 · 이어봄

같은 공간과 처리시설을 유지하고 주요 진입 동선의 유도 사인을 추가합니다. 실제 유입과 처리 행동의 연속성을 확인합니다.

발표 설명

기존 현장 의견은 요약 형태로 사용하고 새로운 직접 인용을 만들지 않습니다. 다트판 이미지는 정해진 수거부를 쉽게 찾게 하는 그래픽으로 사용하며 불씨를 던지는 게임은 운영하지 않는 수정안입니다.

작성 근거: 제공된 기존 문서, 2026.09.07 내부회의, 조사 방법표를 바탕으로 재작성.

32. 로데오거리 1차 | 피어봄

공간의 경계와 이용 방향이 분명하면 올바른 이용·처리 행동이 늘어날까요?

구현 내용

관할기관과 협의한 범위에 개방형 모듈을 설치합니다. 발 위치·방향과 꽁초 소화·투입 지점을 표시하고 원거리 유도 사인은 아직 추가하지 않습니다.

검증 3가지 관점

효과성: 끝까지 확인한 꽁초 처리 위치
인지성: 고정 관찰구역 내 부스 이용 비율
참여성: 부스 내부를 향한 흡연 방향

조사와 협업

관찰구역·청소 주기·시간대를 고정합니다. 도로·공간·금연 담당, 상인회와 운영 조건을 확인하고 소재기업·전문가는 확정 범위에서 검토를 지원합니다.

발표 설명

단위는 고유 사람 수가 아니라 관찰된 흡연행동 건수입니다. 꽁초 처리를 끝까지 보지 못한 경우 확인 불가로 남깁니다. 바닥 꽁초는 관찰 시작 상태와 중간 청소를 기록해 새로 발생한 수량으로 비교합니다.

작성 근거: 제공된 기존 문서, 2026.09.07 내부회의, 조사 방법표를 바탕으로 재작성.

33. 로데오거리 2차 | 이어봄

유도 사인을 따라온 이용자가 공간 안 이용과 꽁초 처리까지 이어갈까요?

구현 내용

동일 부스·수거부에 주요 진입부의 방향 사인을 추가합니다. 목적지·방향·실측 거리를 표시하고 상가 출입·보행 동선과 충돌하지 않게 연결합니다.

검증 3가지 관점

효과성: 올바른 처리율·신규 바닥 꽁초
인지성: 공간 이용과 사인 유입 응답
참여성: 안쪽 방향 이용과 연속 행동

결과 활용

이용률만이 아니라 통로 침범·외부 흡연·청소 부담을 함께 검토합니다. 효과와 운영 조건이 확인되면 고정시설 후보로 평가하며 공기질 개선은 별도 측정이 필요합니다.

발표 설명

개방형 공간은 연기를 완전히 차단하지 않습니다. 사인으로 부스 이용이 늘어도 주변 흡연·불편이 증가할 수 있어 인접 구역을 함께 관찰합니다. 로데오거리는 회의상 고정설치 우선 검토 후보이며 상설화 확정이 아닙니다.

작성 근거: 제공된 기존 문서, 2026.09.07 내부회의, 조사 방법표를 바탕으로 재작성.

34. 연안여객터미널 | 기다림을 휴식으로

기둥 안내와 공간 보완이 2층 휴식·짐 정돈·만족을 개선할까요?

문제와 현장 근거

기존 2층 고객라운지 안내를 기반으로 실제 일반 이용 가능 구역과 접근 경로를 확인합니다. 출항 전 대기와 짐 관리가 함께 필요한 공간입니다.

1차 · 보이는 안내

기둥·분기점에서 2층 위치와 복귀 방향을 안내하고 짐 정돈 범위를 표시합니다.

2차 · 쉼표 라운지

안내·정돈 영역을 유지하면서 휴식 가구·공간 연출·확정된 위생 관리 서비스를 보완합니다.

발표 설명

일반 고객라운지와 장병 전용 공간을 구분하고 최신 도면으로 실제 대상 공간을 확정합니다. 전체 고객만족도나 확인되지 않은 해충 위험을 실험의 직접 근거로 사용하지 않습니다. 짐 정돈은 유인 보관 서비스와 구분합니다.

출처: E09 인천항만공사, 2층 고객라운지 조성, 2018.05.09 / E10 인천항만공사, 연안여객터미널 편의시설 안내, 2024.02.15

35. 터미널 1차 | 보이는 안내

쉬는 곳과 이동 경로, 짐을 두는 범위가 보이면 기존 공간을 더 잘 이용할까요?

구현 내용

기둥 상단에 2층 휴식·방향, 하단에 짐 정돈 범위를 표시합니다. 계단·승강기 등 확인된 접근 경로와 개찰구 복귀 안내를 연결합니다.

검증 3가지 관점

참여성: 2층 실제 휴식 인원·이용시간
활용성: 짐 정돈 구역 안·밖 물품 수
만족성: 안내 이해·현재 공간 만족

조사와 협업

30분 간격의 인원·짐 수와 개별 이용 기록을 분리합니다. 항만공사·운영기관은 사용 구역과 운항 안내 조건을 확인하고 수행기관은 설치·계수·설문을 맡습니다.

발표 설명

단순 계단 통과와 휴식을 구분합니다. 짐은 개별 물품 단위로 세고 여러 시점의 재관찰을 누적 고유 수로 표현하지 않습니다. 1층에 남는 이유도 물어 안내만으로 해결되지 않는 접근·출항 불안을 확인합니다.

작성 근거: 제공된 기존 문서, 2026.09.07 내부회의, 조사 방법표를 바탕으로 재작성.

36. 터미널 2차 | 쉼표 라운지

같은 안내에 휴식 환경을 더하면 승객이 더 편안하게 기다릴까요?

구현 내용

기존 안내를 유지하며 일반 좌석과 선택적 휴식 가구·색채 연출을 보완합니다. 기업 서비스는 실제 협의된 범위로 적용하고 향기는 선택 요소로 둡니다.

검증 3가지 관점

참여성: 같은 대기 조건의 휴식·체류
활용성: 짐 정돈과 좌석 유형별 사용
만족성: 공간 만족·위생 안심도

결과 활용

운항 지연·전체 대기 규모·출항까지 남은 시간을 함께 분석합니다. 향기 선호와 실제 위생 관리는 분리하고 가구·안내·운영 조건을 후속안으로 남깁니다.

발표 설명

체류가 길어져도 지연편의 영향일 수 있습니다. 주관적 위생 안심도는 청소·위생 점검 자료와 구분합니다. 협력기업 참여가 성립하지 않을 때에도 기본 공간 보완은 가능하도록 대체안을 마련하되 민간 서비스 성과는 제외합니다.

작성 근거: 제공된 기존 문서, 2026.09.07 내부회의, 조사 방법표를 바탕으로 재작성.

37. 준비·조사·실험 추진일정

9월 말 1차, 10월 중순까지 2차 완료를 목표로 한 조정안입니다.

9월 7~23일 · 설계·준비

보고·기관 협의 → 조사표·실측·기준선 → 발주·시제품 점검을 진행합니다. 회의에서 언급한 9월 11일 보고는 잠정 일정으로 관리합니다.

9월 28일~10월 16일 · 비교 실험

1차 운영·자료 점검 후 2차를 진행합니다. 어린이안 제작, 부스 설치, 대학 모집, 작가 협의의 선행기간을 각 일정에 반영합니다.

10월 하순~12월 · 정리·구현

자료 분석·성과 공유 → 고정시설 후보 검토 → 설계·제작·관리 이관과 매뉴얼 작성을 추진합니다. 기관·학사·운항·공휴일에 맞춰 확정합니다.

발표 설명

이는 회의의 9월 말 시작 및 10월 중순 종료 방향을 실행 순서로 정리한 제안 일정입니다. 실제 행사일과 계약 중간보고 일정은 확정 공지로 대조해야 합니다. 사전조사가 아직 수행되지 않았으면 완료했다고 쓰지 않습니다. 야간 3개 거점의 동시 운영은 별도 인력이 있어야 가능합니다.

작성 근거: 제공된 기존 문서, 2026.09.07 내부회의, 조사 방법표를 바탕으로 재작성.

38. 인천 디자인 위크와 성과 공유

설치 장면과 함께 질문·과정·사용 결과를 시민에게 전달합니다.

현장 안내

ACT Incheon 공통 안내판·리플렛·필요한 QR에 실험 목적과 참여 방법을 담습니다. 이용 안내를 방해하지 않는 위치에 배치합니다.

과정 기록

문제 발견 → 시민 제안 → 1차 사용 → 수정·2차 → 결과의 순서로 기록합니다. 참여자 발언은 동의와 원문을 확인해 사용합니다.

공유 방식

행사에서 실제 표본 수와 변화, 예상과 달랐던 반응, 다음 설계 조건을 소개합니다. 아직 집계되지 않은 값은 검증 계획으로 표시합니다.

발표 설명

회의에서는 외부 페스티벌 전에 주요 실험을 마무리하자는 방향이 제시되었습니다. 확정되지 않은 행사 일정을 임의로 공표하지 않고, 실험 일정과 성과 공유 일정을 분리합니다. 대외 게시·기관 발송은 이 문서 작성 작업에 포함하지 않았습니다.

작성 근거: 제공된 기존 문서, 2026.09.07 내부회의, 조사 방법표를 바탕으로 재작성.

39. 사회실험의 최종목표

사용의 변화와 운영 조건을 확인하고, 지속 가능한 안을 고정 구현으로 연결합니다.

거점별 실증 결과

각 대상지의 비교 조건, 유효 표본, 지표 변화, 미사용·불편 사례, 설계 보완안을 남깁니다.

고정시설 후보 판단

이용 개선·안전·주변 영향·관리 주체·비용·설치 조건을 함께 검토합니다. 로데오거리는 우선 검토 후보로 두되 결과와 협의에 따라 결정합니다.

확산 산출물

검증된 배치·콘텐츠·조사·운영 양식과 협업 기록을 매뉴얼로 정리합니다. 후속 사업과 가이드라인 검토에 사용할 자료로 제출합니다.

발표 설명

시설을 전혀 남기지 않는다는 기존 문장은 최소 1개소 고정시설 과업과 모순되어 수정했습니다. 임시 실험 자료와 상설 구현을 연결하되 아직 조사하지 않은 성과를 우수 모델로 확정하지 않습니다.

작성 근거: 제공된 기존 문서, 2026.09.07 내부회의, 조사 방법표를 바탕으로 재작성.

40. 실행 협의와 보고 후 조치

실험 조건·기관 역할·일정·예산을 실제 발주와 운영 단위로 확정합니다.

범위와 실행조건

현재 7개 실행안과 최초 8개소 내외 과업을 대조합니다. 대상지별 정확한 위치, 허용 설치 면, 두 회차 비교 조건을 확정합니다.

협업과 인력

학교·작가·대학·운영기관·기업의 참여 범위와 대체안을 정합니다. 야간·다지점 관찰 인력과 번역 지원을 배치합니다.

제작과 자료관리

임시·고정 비용을 분리해 견적을 받고, 시제품·조사표를 사전 점검합니다. 조사일·원자료·실행 변경을 기록한 뒤 결과에 따라 다음 설계를 결정합니다.

발표 설명

이 페이지는 보고 이후 실제 착수를 위해 필요한 조치를 정리한 것입니다. 각 문서의 실행 전 확정사항과 조사설계표를 함께 사용하면 협의가 진행된 내용과 아직 남은 조건을 구분하여 관리할 수 있습니다.

작성 근거: 제공된 기존 문서, 2026.09.07 내부회의, 조사 방법표를 바탕으로 재작성.